

HAUTAUSTOIMI

Uudisrakennukset

2005215 Honkanummen hautausmaa sosiaalitila -50.000 €

Honkanummen sosiaali- ja varastotilan hankesuunnittelua ei ehditä aloittaa.

Maa- ja vesirakentaminen

2002600 TA-taso HTM Maa- ja vesirakentaminen -38.359 €

2002593 TA-taso Malmin hautausmaa maa- ja vesirakentaminen +38.359 €

Malmin hautausmaan maa- ja vesirakentamisen investointihankkeen tavoitteena on kunnostaa kaikki korttelin 12 pengermuurit 1-2 vuoden kuluessa. Tänä vuonna kunnostettiin puolet korttelin muurirakenteista. Hanketta jatkettiin osoittamalla siihen TA-tason määrärahaa, jotta saatiin peruskorjattua kaksi kiveyspengertä.

2005179 TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- ja vesirakentaminen -130.000 €

Östersundomin hulevesijärjestelmän perusparannus ei toteudu. Östersundomin kastelujärjestelmän perusparannus ei ylitä aktivoitavan investoinnin rajaa, meno kirjataan käyttötalouteen.

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennukset

2007454 Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen -80.000 €

Kaupungin kanssa neuvottelut kesken liittyen seurakuntarakennuksen kokonaisuuteen. Varattu määräraha toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006239 Oulunkylä Asuinrakennus -100.000 €

Hankkeen suunnittelu on käynnissä, suunnittelukustannusten toteuma-arvio on suunniteltua pienempi tälle vuodelle.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus -50.000 €

Korjausurakka on käynnissä, ja se toteutuu arvion mukaan joulukuun loppuun. Viimeiset urakan maksuerät ja kustannukset toteutuvat ensi vuoden puolella.

2007376 Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset -50.000 €

Korjaus toteutetaan omana työnä käyttötaloudesta.

2002475 Johanneksenkirkko julkisivukorjaus +1.000.000 €

Korjausurakka on käynnissä, ja se toteutuu arvion mukaan suunniteltua nopeammin.

2005188 Pitäjänmäen kirkko -50.000 €

Korjaus toteutuu tarjouskilpailun mukaisesti budjetoitua pienemmällä kustannuksella.

2005184 Suomenlinnan kirkko +300.000 €

Hankkeessa toteutuu merkittävä määrä lisätöitä sekä arkkitehti- ja erikoissuunnittelua.

2006185 Roihuvuorien kirkko, julkisivu -50.000 €

Julkisivun väliaikaisen verkotuksen kustannukset toteutetaan käyttötaloudesta.

2005183 Malmin kirkko -50.000 €

Malmin kirkon peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä. Toteutussuunnittelu alkaa vuoden vaihteen jälkeen.

2001233 Mikaelinkirkko -50.000 €

Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2022.

2006334 Malmin kappelin viemäri- ja kv-verkoston saneeraus +150.000 €

Korjaus toteutuu tarjouskilpailun mukaisesti budjettia suuremmalla kustannuksella.

2007440 Honkanummen kappelin katon tervaus -11.775 €

Honkanummen kappelin katon tervaus toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

2005205 Kulosaaren kappelin ulkokuoren korjaukset -125.000 €

Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2022.

2007496 Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely -50.000 €

Kampin kappelin julkisivun käsittely toteutuu suunniteltua pienemmin kustannuksin.

2006264 Kunnantie 2a kehittäminen -100.000 €

Hankkeen hankesuunnitelman käynnistyminen on siirtynyt syksyyn.

2005192 Korpirauhan leirikeskus C-osa +820.000 €

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannusarvio on 2,2 M€. Hankkeen osalta suurimmat kustannukset kohdistuvat tälle vuodelle.

2005770 Seurakuntien talon -300.000 €

Vuodelle 2021 suunniteltu hissien korjaus ei toteudu.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset -200.000 €

Ennakoimattomia kirkkojen korjaustarpeita varten varattua määrärahaa tullaan tämän hetken arvion mukaan käyttämään suunniteltua vähemmän.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet -1.600.000 €

Ennakoimattomia korjaustarpeita varten varattua määrärahaa tullaan tämän hetken arvion mukaan käyttämään suunniteltua vähemmän.

Koneet ja kalusto

2001268 TA-taso/Kameravalvonta -100.000 €

Kameravalvonnan hankkeet toteutuvat investointirajaa pienempinä ja siten käyttötalouden hankkeina.

2001275 TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen -50.000 €

Kulunvalvontahankkeet toteutuvat investointirajaa pienempinä ja siten käyttötalouden hankkeina.

Soitinhankinnat

2001280 TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin -100.000 €

Hankintatarpeita ei ilmennyt vuoden 2021 aikana. Määrärahaa ei tulla käyttämään.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2005189 Turkismiehenkuja, hissit +150.000 €

Hissien peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021.

2006241 Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys -20.667 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain noin 193.333 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 214.000 € suuruinen määräraha. Yhtiölainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006242 Suonionkatu 7 lainan lyhennys -6.667 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain noin 133.333 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 140.000 € suuruinen määräraha. Yhtiölainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006244 As Oy Helsingin Freytaginkulma -155 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 190.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 190.000 € suuruinen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006245 As Oy Kiskontie 22 -541 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 260.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 260.000 € suuruisen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006249 As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan lyhennys -730 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 270.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 271.000 € suuruisen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006246 Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset -1.277 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 780.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 780.000 € suuruisen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006247 Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset -30.332 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 467.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 490.000 € suuruisen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2006248 Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 -91 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 291.000 € määrä. Talousarviossa lainan lyhentämiseen oli varattu 291.000 € suuruisen määräraha. Lainan lyhennys toteutuu suunniteltua pienempänä.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut -700.000 €

Maankäyttösopimusmaksuihin varattu määräraha toteutuu tänä vuonna arvion mukaan suunniteltua pienempänä.