

Hanke:

2008589 Korkeavuorenk 10, 3. krs muutos 2022

KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)

	Budj. 12.1.22	Ennuste	Budjetti -Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Hankinnan Toteutunut lisätiedot
44760 Hallinnointi						
447604 Rakennuttaminen (oma/vieras)	24 800	24 800		22 859		1.9.2021/161\$
447605 Valvonta (oma/vieras)	100 480	100 480		51 276		Rakennusteknisten-, sähkö-, LVI-, ja muut työt valvonnat
447611 Tarveselvittelyt	8 680	8 680		7 068		4.1.2022/1\$
447613 Rakennuslupamaksut	6 000	6 000		56		alv 0%
447616 Kopiointi- ja tulostuskulut	6 200	6 200				
447618 Tutkimukset/selvitykset	37 200	37 200		25 413		13.10.2021/188\$
44763 Suunnittelu						
447635 Arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunnittelu)	53 320	53 320		29 450		21.6.2021/129\$
447637 Rakennesuunnittelu	18 600	18 600		11 160		21.6.2021/129\$
447638 Sähkösuunnittelu	16 368	16 368		8 928		21.6.2021/129\$
447639 LVI-suunnittelu	18 352	18 352		10 044		21.6.2021/129\$
447641 LVIA-suunnittelu	9 920	9 920		6 076		21.6.2021/129\$

Korkeavuorenk 10, 3. krs muutos 2022

*) Hankinta päätetty

	Budj. 12.1.22	Ennuste	Budjetti -Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Hankinnan Toteutunut lisätiedot
447643 Akustinen suunnittelu	6 200	6 200		3 720		21.6.2021/129\$
447644 Sääto- ja valvontalaitesuunnittelu	2 480	2 480				
447645 Telesuunnittelu	3 720	3 720				
447646 Turvallisuussuunnittelu/avai n, ovipuh	3 720	3 720		3 348		
44770 Rakentaminen						
447709 Rakennustyöt	1 337 960	1 337 960				
447714 Sähkötyöt	198 400	198 400				
447722 LVIA-työt (jos tehdään yhtenä urakkana)	507 160	507 160				
447726 Sääto- ja valvontalaitteet	11 160	11 160				
44775 Hankinnat						
447767 Muut hankinnat	86 800	86 800				
44786 Muut investointimenot						
447860 Muut investointimenot (erittelemätön)	95 480	95 480				
Rakennusosa-arvio yht. sis. ALV	2 553 000	2 553 000		179 399		
Hankevaraus 15%, sis. ALV	382 974					
Vapaat varaukset, sis. ALV	382 974	382 974				
Verollinen hinta	2 935 974	2 935 974		179 399		

Budj. 12.1.22	Ennuste	Budjetti -Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Hankinnan Toteutunut lisätiedot
---------------	---------	----------------------	---------	----------------------	------------------------------------
